

■第一中学校 全体工程表

2023.2.28

年度		令和3年度(2021年度)	令和4年度(2022年度)	令和5年度(2023年度)	令和6年度(2024年度)	令和7年度(2025年度)	令和8年度(2026年度)	令和9年度(2027年度)	令和10年度(2028年度)	令和11年度(2029年度)
ステップ			ステップ1 仮設校舎建設	ステップ2 既存校舎解体	ステップ3 新校舎建設	ステップ4 小中併用		ステップ5 既存体育館等解体・外構		
設計		基本・実施設計								
工事	仮設校舎	一中生徒 仮設校舎利用期間								
	既存解体	井之頭小児童 仮設校舎利用期間								
	新築	2021年 11月頭	2022年 3月頭	2022年 7月末		2025年 1月頭	3月		ステップ5-1 仮設校舎 解体	
		実施設計 4ヶ月 (2月準備・8月一部外構可)	仮設校舎 建設 5ヶ月 (8月一部外構可)	引越		改修 1ヶ月弱				
	外構		2022年 7月頭	2023年 7月末					ステップ5-2 既存体育館棟・テニスコート 解体	
			既存校舎 解体 (西・東・北校舎) 14ヶ月(外壁アスベスト有) (7・8月は準備工事)							
					2023年 8月頭	ステップ3-1 新校舎・新体育館 建設	2025年 1月末			
					18ヶ月(地上4階) (8月は準備工事)		引越			
									ステップ5-3 プール棟建設・ テニスコート・外構	